

[Handwritten signature]

6

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সচিবএর দপ্তরে
ডায়েরী নং: ১১৭২ জা: ২৭/৪/২২
অতি:সচিব (প্রশাসন)
অতি:সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা)
অতি: সচিব (জনসংখ্যা, প:ক: ও আইন)
অতি: সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)
অতি: সচিব (উন্নয়ন) ✓
অতি: সচিব (বাজেট)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)
যুগ্মসচিব (পার)
যুগ্মসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা)
যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
একান্ত সচিব

স্মারক নং-৫৯.০০.০০০০.১৩২.৯৯.০০১.২০২২-১৭

তারিখঃ ২৭/০৪/২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ/ সংস্কার/ মেরামত কাজ পরদর্শন প্রতিবেদন

সূত্রঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মেরামত শাখার স্মারক নং ৫৯.০০.০০০০.১৩০.৯৯.১২.২০১৯-৬৩, তারিখঃ ০৭/০৩/২০২২

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ/ সংস্কার/ মেরামত কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গত ৩১/০৩/২০২২ তারিখে সিলেট জেলা ভ্রমণকালে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিলেট জেলার ফতেহপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ এবং চিকনাগুল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন দুটি এ সাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য নির্দেশনামতে অন্যান্য পরদর্শন প্রতিবেদন গুলি শীঘ্রই দাখিল করা হবে।

সংযুক্তিঃ ০৩ (তিন) পাতা

[Handwritten signature]
২৭/৪/২২

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

[Handwritten signature]
২৭/৪/২০২২

সোঃ আজস্ব খান
যুগ্মসচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-২ শাখা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৩। সিনিয়র এ্যানালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ যুগ্মসচিব (নির্মাণ ও মেরামত) এর দপ্তরে
ডায়েরী নং: ৩২৪ তারিখ: ২/৪/২২
যুগ্মসচিব (নির্মাণ ও মেরামত)
সিঃ সঃ সঃ সঃ সঃ
অন্যান্য
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

[Handwritten signature]
২/৪/২০২২

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর দপ্তরে
ডায়েরী নং: ৭৪৬ জা: ০৮/২/২২
যুগ্মসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ)
যুগ্মসচিব (নির্মাণ ও মেরামত)
যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
উপসচিব/সি.সহ. সচিব/সহ. সচিব (নির্মাণ ও মেরামত)
উপসচিব/সি.সহ. সচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ-১)
উপসচিব/সি.সহ. সচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ-২)
উপসচিব/সি.সহ. সচিব (পরিকল্পনা-১, ২, ৩)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ/ সংস্কার/ মেরামত কাজ পরদর্শন প্রতিবেদন

প্রকল্প/ কাজের নামঃ চিকনাগুল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ, জৈন্তাপুর, সিলেট

১। কাজের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ Construction of Chiknagul Union Health & Family Welfare Center at Jaintapur Upazila in Sylhet District

২। চুক্তিমূল্য ও অর্থের উৎস (পিএফডি/ পরিচালন বাজেট)ঃ ১৪৩.৭২ লক্ষ টাকা, পিএফডি ওপি

৩। ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানাঃ M/s M. Alam, Sreemangal

৪। সিডিউল অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখঃ ১৯/০৪/২০২০ খ্রিঃ

৫। কাজ শুরুর প্রকৃত তারিখঃ ১৫/০৫/২০২০ খ্রিঃ

৬। কাজের বর্তমান অগ্রগতি (শতকরা)ঃ ৪০%

৭। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবীঃ মোঃ আজম খান, যুগ্মসচিব

৮। পরিদর্শনের তারিখঃ ৩১/০৩/২০২২

৯। মন্তব্য/ সুপারিশঃ ২য় তলার ছাদ ঢালাই এর কাজ চলছে দেখা গেল। এছাড়া নীচতলার গাঁথুনির কাজও চলছে। মেইন রাস্তা হতে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণ বিষয়ে উপস্থিত ইউ পি সদস্য এর সাথে আলোচনা হলো। তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জৈন্তাপুর এর সাথেও কথা হলো। তিনি এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

মোঃ আজম খান
যুগ্মসচিব

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ/ সংস্কার/ মেরামত কাজ পরদর্শন প্রতিবেদন

প্রকল্প/ কাজের নামঃ ফতেহপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ , জৈন্তাপুর, সিলেট

১। কাজের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ Re-construction of Fatehpur Union Health & Family Welfare Center at Jaintapur Upazila in Sylhet District

২। চুক্তিমূল্য ও অর্থের উৎস (পিএফডি/ পরিচালন বাজেট)ঃ ১৪৩.৩৩ লক্ষ টাকা , পিএফডি ওপি

৩। ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানাঃ M/s Ekramul Haque, Boalia, Rajshahi

৪। সিডিউল অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখঃ ০২/০২/২০২০ খ্রিঃ


৫। কাজ শুরুর প্রকৃত তারিখঃ ১৫/০৬/২০২০ খ্রিঃ

৬। কাজের বর্তমান অগ্রগতি (শতকরা)ঃ ৬০%

৭। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবীঃ মোঃ আজম খান, যুগ্মসচিব

৮। পরিদর্শনের তারিখঃ ৩১/০৩/২০২২

৯। মন্তব্য/ সুপারিশঃ মূল ভবনের ফিনিশিং কাজ চলছে। সীমানা নির্ধারণ নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে জটিলতা থাকায় বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ শুরু করা যায়নি। মোবাইলে এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জৈন্তাপুর এর সাথে কথা হলো। তিনি এ বিষয়ে ইতোমধ্যে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলেছেন জানানেন এবং বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।


পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর
মোঃ আজম খান
যুগ্মসচিব

