

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখা

স্মারক নং-৫৯.০০.০০০০.১৩২.৯৯.০০১.২০২২-১৯

তারিখঃ ২৮/০৪/২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ/ সংস্কার/ মেরামত কাজ পরিদর্শন
প্রতিবেদন

সূত্রঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মেরামত শাখার স্মারক নং ৫৯.০০.০০০০.১৩০.৯৯.১২.২০১৯-
৬৩, তারিখঃ ০৭/০৩/২০২২

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য স্থাপনা
নির্মাণ/ সংস্কার/ মেরামত কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গত ৩১/০৩/২০২২ তারিখে
সিলেট জেলা ভ্রমণকালে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিলেট জেলা সদরে অবস্থিত আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
(আরপিটিআই) এর মেরামত ও সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব খাত হতে ৩টি এবং
পিএফডি ওপি হতে ৫টি মেরামত ও সংস্কার কাজ ২০২১-২২ অর্থবছরে হাতে নেয়া হয়েছে। পরিদর্শন কালে ৩টি
কাজ চলমান থাকায় পরিদর্শন পূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন এ সাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য,
নির্দেশনামতে পরবর্তিকালে অন্যান্য কাজগুলি পরাদর্শন করে প্রতিবেদন গুলি দাখিল করা হবে।

সংযুক্তিঃ ০৩ (তিন) পাতা

মোঃ আজম খান

যুগ্মসচিব

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সচিব

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

২। উপসচিব (প্রশাসন-২ শাখা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

৩। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ/ সংস্কার/ মেরামত কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন

প্রকল্প/ কাজের নামঃ আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সিলেটে প্রশিক্ষনার্থী ডরমিটরি মেরামত ও সংস্কার কাজ

১। কাজের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ Repair and Renovation of Civil, Sanitary & Electrical Works of Officers Quarter of Regional Population Training Institute (RPTI) in Sylhet District

২। চুক্তিমূল্য ও অর্থের উৎস (পিএফডি/ পরিচালন বাজেট)ঃ ০৮.০৭ লক্ষ টাকা , পিএফডি ওপি

৩। ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানাঃ M/s Rahat Enterprise

৪। কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ও কাজের সময়সীমা ০৬/০৪/২০২২ খ্রিঃ, ৯০ দিন


৫। কাজ শুরুর তারিখঃ ০৬/০৩/২০২২ খ্রিঃ

৬। কাজের বর্তমান অগ্রগতি (শতকরা)ঃ ৬০%

৭। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবীঃ মোঃ আজম খান, যুগ্মসচিব

৮। পরিদর্শনের তারিখঃ ৩১/০৩/২০২২

৯। মন্তব্য/ সুপারিশঃ কাজ চলমান দেখা গেল। নির্ধারিত সময়ের আগে কাজ সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরপিটিআই কর্তৃপক্ষ কাজ সম্পর্কে অবহিত আছেন। এইচইডির প্রকৌশলীগণের তদারকীতে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।


পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর
মোঃ আজম খান
যুগ্মসচিব

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ/ সংস্কার/ মেরামত কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন

প্রকল্প/ কাজের নামঃ আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সিলেটে অভ্যন্তরীণ রাস্তা পুনর্নির্মাণ কাজ

১। কাজের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ Reconstruction of Road from Hall- room to Dormitory- shed & Garage to Residential Quarter of Regional Population Training Institute (RPTI) in Sylhet District

২। চুক্তিমূল্য ও অর্থের উৎস (পিএফডি/ পরিচালন বাজেট)ঃ ৮.৫৪ লক্ষ টাকা , পরিচালন বাজেট (রাজস্ব)

৩। ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানাঃ Choudhury Construction

৪। কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ও কাজের সময়সীমা ১৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ, ৯০ দিন


৫। কাজ শুরুর তারিখঃ ১৬/০৩/২০২০ খ্রিঃ

৬। কাজের বর্তমান অগ্রগতি (শতকরা)ঃ ৬০%

৭। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবীঃ মোঃ আজম খান, যুগ্মসচিব

৮। পরিদর্শনের তারিখঃ ৩১/০৩/২০২২

৯। মন্তব্য/ সুপারিশঃ কাজ চলমান দেখা গেল। নির্ধারিত সময়ের আগে কাজ সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরপিটিআই কর্তৃপক্ষ কাজ সম্পর্কে অবহিত আছেন। এইচইডি'র প্রকৌশলীগণের তদারকীতে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।


পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

মোঃ আজম খান
যুগ্মসচিব

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ/ সংস্কার/ মেরামত কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন

প্রকল্প/ কাজের নামঃ আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সিলেটে অফিসার্স কোয়ার্টার মেরামত ও সংস্কার কাজ

১। কাজের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ Repair, Maintenance & Tiles Work in 9 Rooms in 1st Floor, 10 Rooms in 2nd Floor, 11 Rooms in 4th Floor including Verandahs of Trainee Dormitory of Regional Population Training Institute (RPTI) in Sylhet District

২। চুক্তিমূল্য ও অর্থের উৎস (পিএফডি/ পরিচালন বাজেট)ঃ ১১.৩৯ লক্ষ টাকা , পরিচালন বাজেট (রাজস্ব)

৩। ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানাঃ M/s Rahat Enterprise

৪। কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ও কাজের সময়সীমা ১৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ, ৯০ দিন

৫। কাজ শুরুর তারিখঃ ১৭/০৩/২০২০ খ্রিঃ


৬। কাজের বর্তমান অগ্রগতি (শতকরা)ঃ ৫০%

৭। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবীঃ মোঃ আজম খান, যুগ্মসচিব

৮। পরিদর্শনের তারিখঃ ৩১/০৩/২০২২

৯। মন্তব্য/ সুপারিশঃ

কাজ চলমান দেখা গেল। নির্ধারিত সময়ের আগে কাজ সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরপিটিআই কর্তৃপক্ষ কাজ সম্পর্কে অবহিত আছেন। এইচইডির প্রকৌশলীগণের তদারকীতে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।


পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর
মোঃ আজম খান
যুগ্মসচিব