

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
মেরামত শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা




স্মারক নম্বর: ৫৯.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০০৭.২২-২২১

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৯
২৯ ডিসেম্বর ২০২২

বিষয়: ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত নির্মাণ ও মেরামত কলেজের মেরামত ও সংস্কার কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, এ বিভাগের ছাড়কৃত অর্থে গণপূর্ত বিভাগ রংপুর কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত **আঞ্চলিক নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (সাবেক বিভাগীয় কনটিনিউইং এডুকেশন সেন্টার), এবং নার্সিং কলেজ চট্টগ্রাম** এর মেরামত ও সংস্কার কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ৩৮ পাতা


মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম
উপসচিব

ফোন: ০২৯৫৪৫৭৩২

E-mail: construction@mefwd.gov.bd

সচিব


স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

স্মারক নম্বর: ৫৯.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০০৭.২২-২২১

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৯
২৯ ডিসেম্বর ২০২২

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১। উপসচিব (প্রশাসন-২), ও ফোকাল পার্সন, এপিএ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
- ২। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।)
- ৪। যুগ্মসচিব (নির্মাণ ও মেরামত অধিশাখা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।)
- ৫। অফিস কপি।


মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম
উপসচিব

**স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের
সম্পাদিত (২০২১-২২ অর্থবছর) মেরামত ও সংস্কার কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন
ছক- 'ক'**

ক্রম	পরিদর্শনের বিষয়	মন্তব্য/বিবরণ											
(১)	ক) পরিদর্শন কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	আঞ্চলিক নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (সাবেক বিভাগীয় কনটিনিউইং এডুকেশন সেন্টার), চট্টগ্রাম।											
	খ) প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল	এ কে এম রফিকুল ইসলাম, আঞ্চলিক নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (সাবেক বিভাগীয় কনটিনিউইং এডুকেশন সেন্টার), চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম; ফোন নম্বর: ০১৭১৬১৩৫৬৮০; ই-মেইল: dcec.ctg1995@gmail.com											
	গ) পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	২৬/১১/২০২২ বিকাল ৯.৩০---১১.০০											
	ঘ) পরিদর্শিত মেরামত ও সংস্কার কাজের নাম, বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের বিষয়ে মতামত	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রম</th> <th>কাজের নাম</th> <th>বরাদ্দকৃত অর্থ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i</td> <td>সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত ও সংস্কার</td> <td>১২ লক্ষ</td> </tr> <tr> <td>ii</td> <td>৫০০ কেভিএ সাবস্টেশনের অকেজো HT Panel, PFI Panel পরিবর্তনসহ আনুসাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ</td> <td>১২ লক্ষ</td> </tr> <tr> <td>iii</td> <td>একাডেমিক ভবনে এমডিবি, এসডিবি, ফিটিংস ফিক্সার্স ও সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তনসহ নিরাপত্তা বাতি স্থাপনকরণ কাজ</td> <td>১৫ লক্ষ</td> </tr> </tbody> </table>	ক্রম	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	i	সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত ও সংস্কার	১২ লক্ষ	ii	৫০০ কেভিএ সাবস্টেশনের অকেজো HT Panel, PFI Panel পরিবর্তনসহ আনুসাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ	১২ লক্ষ	iii	একাডেমিক ভবনে এমডিবি, এসডিবি, ফিটিংস ফিক্সার্স ও সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তনসহ নিরাপত্তা বাতি স্থাপনকরণ কাজ
ক্রম	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ											
i	সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত ও সংস্কার	১২ লক্ষ											
ii	৫০০ কেভিএ সাবস্টেশনের অকেজো HT Panel, PFI Panel পরিবর্তনসহ আনুসাংগিক বৈদ্যুতিক কাজ	১২ লক্ষ											
iii	একাডেমিক ভবনে এমডিবি, এসডিবি, ফিটিংস ফিক্সার্স ও সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তনসহ নিরাপত্তা বাতি স্থাপনকরণ কাজ	১৫ লক্ষ											
(২)	ক) চাহিদা প্রেরণের তারিখ	৩১ আগস্ট ২০২১											
	খ) প্রশাসনিক অনুমোদনের তারিখ	০৫ ডিসেম্বর ২০২১											
	গ) অর্থ ছাড়ের তারিখ	০৩/০২/২০২২											
(৩)	ক) দরপত্রের ধরন, আহ্বানের তারিখ ও সময়	E-GP											
	খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার পত্রিকার নাম ও তারিখ/ই-জিপি	E-GP											
	গ) কার্যদেশের স্মারক নং ও তারিখ	চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ -১ এর স্মারক নং-২৫.৩৬.১৫০০.১১১.৭৫৯(২)/৩ তারিখ: ২৮/০৪/২০২২											
	ঘ) PPA, 2006 ও PPR, 2008 এর বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ											
(৪)	কাজ বাস্তবায়নকারী দপ্তর প্রধান ও স্থানীয় দপ্তর প্রধানের নাম, পদবী টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল	স্থানীয় দপ্তর প্রধান: ক. রাহুল গুহ, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-১, চট্টগ্রাম; ফোন: ০২৩৩৩৩৫৬০২৮; ই-মেইল: eectg1@pwd.gov.bd; খ. এস এম ময়নুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-১, চট্টগ্রাম; ফোন: ০৩১-৭২৩১২৫											
(৫)	কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামত	ইতিবাচক											
(৬)	সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান সম্পর্কে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার মতামত	সিভিল ও স্যানিটারি কাজ সন্তোষজনক এবং											



		ইলেকট্রিক্যাল কাজ মোটামুটি সন্তোষজনক
(৮)	এ বিভাগে দাখিলকৃত প্রাক্কলনের খাতভিত্তিক বিভাজন মোতাবেক কাজ হয়েছে কি না?	হ্যাঁ
(৯)	যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ
(১০)	গত অর্থবছরের কাজের সাথে চলতি অর্থবছরের কাজের কোন দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়েছে কি না?	দৃষ্টিগোচর হয়নি।
(১১)	IMED এর পরিপত্র মোতাবেক কাজ শুরুর পূর্বের ভিডিওচিত্র (Pre-work ও Post-work Survey Report) সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না? করা হয়ে থাকলে ছবিসহ পৃথক কাগজে সংযুক্ত করতে হবে।	হ্যাঁ
(১২)	চলমান মেরামত ও সংস্কার কাজে BOQ (Bill of Quantity)-তে উল্লেখিত specification মোতাবেক নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে কি না?	<p>মেরামত ও সংস্কার কাজে ব্যবহৃত মালামালের Laboratory Test Report গ্রহণের Provision না থাকায় প্রস্তাবিত মেরামত ও সংস্কার কাজে BOQ (Bill of Quantity) তে উল্লেখিত specification মোতাবেক নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে কি না তা Theoretically সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।</p> <p>তবে মেরামত ও সংস্কার কাজে ব্যবহৃত মালামালের Laboratory Test Report গ্রহণের Provision রাখা যেতে পারে। কারণ, ব্যবহৃত মালামালের Quality এর উপর ভবিষ্যতে Structure এর Longevity, Safety ইত্যাদি নির্ভর করে।</p>
(১৩)	সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	----
(১৪)	সার্বিক মন্তব্য (বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মে দৃশ্যমান হয়েছে কি না?)	মোটামুটি সন্তোষজনক মর্মে দৃশ্যমান হয়েছে।
(১৫)	সুপারিশ	



 মোহাম্মদ মাফিজুল ইসলাম
 উপসচিব (মেরামত)
 ফোন: ৫৫১০১২৭১

**স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের
সম্পাদিত (২০২১-২২ অর্থবছর) মেরামত ও সংস্কার কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন
ছক- 'ক'**

ক্রম	পরিদর্শনের বিষয়	মন্তব্য/বিবরণ											
(১)	ক) পরিদর্শন কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম											
	খ) প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইল	ছবি বড়ুয়া, অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম											
	গ) পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	২৬/১১/২০২২ বিকাল ১১.৩০---১.৩০											
	ঘ) পরিদর্শিত মেরামত ও সংস্কার কাজের নাম, বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের বিষয়ে মতামত	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রম</th> <th>কাজের নাম</th> <th>বরাদ্দকৃত অর্থ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i</td> <td>চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজের সিভিল, স্যানিটারি, অডিটরিয়ামের ফলস সিলিং স্থাপন, ভিতরে ডিসটেম্পার ও বাইরে ওয়েদার কোটকরণ, সীমানা প্রাচীর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, কাঁটাতার স্থাপন এবং ডেন এপ্রোন মেরামত</td> <td>১৫.০০/- লক্ষ</td> </tr> <tr> <td>ii</td> <td>চট্টগ্রাম নার্সিং হোস্টেলের টয়লেট ও বাথরুমসমূহের মেরামত ও টাইলসকরণ কাজ</td> <td>১৫.০০/- লক্ষ</td> </tr> <tr> <td>iii</td> <td>চট্টগ্রাম নার্সিং হোস্টেলের সামনে রাস্তা উঁচুকরণ</td> <td>১৫.০০/- লক্ষ</td> </tr> </tbody> </table>	ক্রম	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	i	চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজের সিভিল, স্যানিটারি, অডিটরিয়ামের ফলস সিলিং স্থাপন, ভিতরে ডিসটেম্পার ও বাইরে ওয়েদার কোটকরণ, সীমানা প্রাচীর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, কাঁটাতার স্থাপন এবং ডেন এপ্রোন মেরামত	১৫.০০/- লক্ষ	ii	চট্টগ্রাম নার্সিং হোস্টেলের টয়লেট ও বাথরুমসমূহের মেরামত ও টাইলসকরণ কাজ	১৫.০০/- লক্ষ	iii	চট্টগ্রাম নার্সিং হোস্টেলের সামনে রাস্তা উঁচুকরণ
ক্রম	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ											
i	চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজের সিভিল, স্যানিটারি, অডিটরিয়ামের ফলস সিলিং স্থাপন, ভিতরে ডিসটেম্পার ও বাইরে ওয়েদার কোটকরণ, সীমানা প্রাচীর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, কাঁটাতার স্থাপন এবং ডেন এপ্রোন মেরামত	১৫.০০/- লক্ষ											
ii	চট্টগ্রাম নার্সিং হোস্টেলের টয়লেট ও বাথরুমসমূহের মেরামত ও টাইলসকরণ কাজ	১৫.০০/- লক্ষ											
iii	চট্টগ্রাম নার্সিং হোস্টেলের সামনে রাস্তা উঁচুকরণ	১৫.০০/- লক্ষ											
(২)	ক) চাহিদা প্রেরণের তারিখ	৩১ আগস্ট ২০২১											
	খ) প্রশাসনিক অনুমোদনের তারিখ	০৫ ডিসেম্বর ২০২১											
	গ) অর্থ ছাড়ের তারিখ	০৩/০২/২০২২											
(৩)	ক) দরপত্রের ধরন, আহ্বানের তারিখ ও সময়	E-GP											
	খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার পত্রিকার নাম ও তারিখ/ই-জিপি	E-GP											
	গ) কার্যাদেশের স্মারক নং ও তারিখ	চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ -১ এর স্মারক নং-২৫.৩৬.১৫০০.১১১.৭৫৯(২)/৩ তারিখ: ২৮/০৪/২০২২											
	ঘ) PPA, 2006 ও PPR, 2008 এর বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ											
(৪)	কাজ বাস্তবায়নকারী দপ্তর প্রধান ও স্থানীয় দপ্তর প্রধানের নাম, পদবী টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল	<p>স্থানীয় দপ্তর প্রধান: ক. রাহুল গুহ, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-১, চট্টগ্রাম; ফোন: ০২৩৩৩৩৫৬০২৮; ই-মেইল: eectg1@pwd.gov.bd;</p> <p>খ. এস এম ময়নুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-১, চট্টগ্রাম; ফোন: ০৩১-৭২৩১২৫</p>											
(৫)	কাজের গুণগত মান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামত	মোটামুটি সন্তোষজনক											
(৬)	এ বিভাগে দাখিলকৃত প্রাক্কলনের খাতভিত্তিক বিভাজন মোতাবেক কাজ হয়েছে কি না?	হ্যাঁ											
(৭)	যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ											
(১০)	গত অর্থবছরের কাজের সাথে চলতি অর্থবছরের কাজের কোন দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়েছে কি না?	দৃষ্টিগোচর হয়নি।											
(১১)	IMED এর পরিপত্র মোতাবেক কাজ শুরুর পূর্বের ভিডিওচিত্র (Pre-work & Post-work Survey Report) সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না? করা হয়ে থাকলে ছবিসহ পৃথক	হ্যাঁ											



	কাগজে সংযুক্ত করতে হবে।	
(১২)	চলমান মেরামত ও সংস্কার কাজে BOQ (Bill of Quantity)-তে উল্লেখিত specification মোতাবেক নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে কি না?	<p>মেরামত ও সংস্কার কাজে ব্যবহৃত মালামালের Laboratory Test Report গ্রহণের Provision না থাকায় প্রস্তাবিত মেরামত ও সংস্কার কাজে BOQ (Bill of Quantity) তে উল্লেখিত specification মোতাবেক নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে কি না তা Theoretically সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।</p> <p>তবে মেরামত ও সংস্কার কাজে ব্যবহৃত মালামালের Laboratory Test Report গ্রহণের Provision রাখা যেতে পারে। কারণ, ব্যবহৃত মালামালের Quality এর উপর ভবিষ্যতে Structure এর Longevity, Safety ইত্যাদি নির্ভর করে।</p>
(১৩)	সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	----
(১৪)	সার্বিক মন্তব্য (বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মে দৃশ্যমান হয়েছে কি না?)	<p>ক) চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজের সিভিল, স্যানিটারি, অডিটোরিয়ামের ফলস সিলিং স্থাপন, ভিতরে ডিসটেম্পার ও বাইরে ওয়েদার কোটকরণ, সীমানা প্রাচীর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, কাঁটাতার স্থাপন এবং ডেন এপ্রোন মেরামত মোটামুটি সন্তোষজনক মর্মে দৃশ্যমান হয়েছে।</p> <p>খ) চট্টগ্রাম নার্সিং হোস্টেলের সামনে রাস্তা উঁচুকরণ কাজ সন্তোষজনক মর্মে দৃশ্যমান হয়েছে।</p> <p>গ) চট্টগ্রাম নার্সিং হোস্টেলের টয়লেট ও বাথরুমসমূহের মেরামত ও টাইলসকরণ কাজ সময় স্বল্পতার কারণে দেখা সম্ভব হয়নি।</p>
(১৫)	সুপারিশ	


 মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম
 উপসচিব (মেরামত)
 ফোন: ৫৫১০১২৭১