

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সচিব এর দপ্তর
ডায়েরী নং: ১৪৭২ তারিখ: ২১/১/২২
অতি:সচিব (প্রশাসন)
অতি:সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা)
অতি:সচিব (জনসংখ্যা, প-ক-ও আইন)
অতি:সচিব (বার্ষিক ব্যবস্থাসূচনা ও অডিট)
অতি:সচিব (উন্নয়ন)
অতি:সচিব (বাজেট)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)
যুগ্মসচিব (পার)
যুগ্মসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা)
যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
একান্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ  
নার্সিং শিক্ষা অধিশাখা  
www.mefwd.gov.bd

১০  
২২/০৬/২২

স্মারক নম্বর ৫৯.০০.০০০০.১৪২.১৬.০০১.২২.১১

তারিখ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
৩১ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

**বিষয়:** স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন স্থাপনাসমূহের নির্মাণ ও মেরামত কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

**সূত্র:** ৫৯.০০.০০০০.১৩০.৯৯.১২.১৯.৬৩, তারিখঃ ০৭ মার্চ ২০২২ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের অর্ন্তভুক্ত রাজশাহী মেডিকেল কলেজের নির্মাণ ও মেরামত কাজ ১৫.০৫.২০২২ তারিখ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন তাঁর সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

**সংযুক্তি:**

- ১। মূল প্রতিবেদন - ০৩ (তিন) পাতা
- ২। আনুষঙ্গিক কাগজপত্র - ১৩ (তের) পাতা
- ৩। নির্মাণ ও মেরামত পূর্ব ও পরবর্তী ছবি - ০৭ (সাত) পাতা

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)  
যুগ্মসচিব  
নার্সিং শিক্ষা অধিশাখা  
ফোন: ০২-৫৫১০০৬৬৪  
ইমেইল: nursedu@mefwd.gov.bd

সচিব  
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ  
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১০৪৫  
২২/১/২২

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ যুগ্মসচিব (নির্মাণ ও মেরামত) এর দপ্তর
ডায়েরী নং: ৪৪০ তারিখ: ০৫/৫/২২
যুগ্মসচিব
উপসচিব (কোম্পিউটার)
সিঃ সঃ সঃ/সহঃ সচিব
অন্যান্য
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর দপ্তরে
ডায়েরী নং: ৪৪০ তারিখ: ০৫/৫/২২
যুগ্মসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ)
যুগ্মসচিব (নির্মাণ ও মেরামত)
যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
উপসচিব/সি.সহ. সচিব/সহ. সচিব (নির্মাণ ও মেরামত)
উপসচিব/সি.সহ. সচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ-১)
উপসচিব/সি.সহ. সচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ-২)
উপসচিব/সি.সহ. সচিব (পরিকল্পনা-১, ২, ৩)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

DS  
০৫/৫/২২

(৩)	ক) দরপত্রের খরন, আহ্বানের তারিখ ও সময়:	সকল কাজ ইজিপি এলটিএম পদ্ধতিতে করা হয়েছে। i) কেন্দ্রীয় মসজিদ মেরামত কাজ (টেন্ডার ID ৫৪৭০০৬) দরপত্র আহ্বানের তারিখ- ১৪.০২.২০২১ খ্রি. iv) বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের কাজের (টেন্ডার ID ৫৪৭০২০) দরপত্র আহ্বানের তারিখ- ১৪.০২.২০২১ খ্রি. ii) চারু মামার ক্যান্টিনের কাজ (টেন্ডার ID ৫৪৭০২৩) দরপত্র আহ্বানের তারিখ- ১৫.০২.২০২১ খ্রি. iii) বঙ্গবন্ধু কর্ণার, লাইব্রেরির কাজ (টেন্ডার ID ৫৬০৮৯৬) দরপত্র আহ্বানের তারিখ- ২৫.০৩.২০২১ খ্রি.
	খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার নাম ও তারিখ/ই-জিপি:	ইজিপি এলটিএম পদ্ধতি
	গ) কার্যাদেশের স্মারক নম্বর ও তারিখ:	কেন্দ্রীয় মসজিদ মেরামত-কার্যাদেশ নম্বর ৬৬/২০২০-২১ তারিখ: ০৪-০৪-২০২১ চারু মামার ক্যান্টিন-কার্যাদেশ নম্বর ৫৭/২০২০-২১ তারিখ: ২৮-০৩-২০২১ বঙ্গবন্ধু কর্ণার জন্ম-কার্যাদেশ নম্বর ৮০/২০২০-২১ তারিখ: ০৪-০৫-২০২১ বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের-কার্যাদেশ নম্বর ৫৯/২০২০-২১ তারিখ: ২৯-০৩-২০২১
	ঘ) PPA, 2006 ও PPR, 2008 এর বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে কি-না?	ইজিপি (এলটিএম) এর মাধ্যমে কাজ করা হয়েছে। PPA 2006 ও PPR 2008 এর বিধিবিধান প্রতিপালন করা হয়েছে। এ জন্য কাজটি সঠিক ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
(৪)	কাজ বাস্তবায়নকারী দপ্তর প্রধান ও স্থানীয় দপ্তর প্রধানের নাম, পদবী টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল:	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজশাহী গণপূর্ত বিভাগ-২ টেলিফোন: ০২৪৭-৮১২২৭৬ ফ্যাক্স: ৭৭২২৭৯
(৫)	সম্পাদিত কাজের পরিমাণগত ও গুণগত মান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামত:	অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, কাজের পরিমাণগত ও গুণগত মান সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন।
(৬)	এ বিভাগে দাখিলকৃত প্রাক্কলনের খাতভিত্তিক বিভাজন মোতাবেক কাজ হচ্ছে কি-না?	প্রাক্কলনের খাতভিত্তিক বিভাজন মোতাবেক কাজ করা হয়েছে।
(৭)	যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হচ্ছে কি-না?	অন্য কোন কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হয়নি।
(৮)	গত অর্থবছরের কাজের সাথে চলতি অর্থবছরের কাজের কোন দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়েছে কি-না?	দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়নি, তবে একই ধরনের কাজ বাজেট বরাদ্দ অনুসারে বিভাজন করে সম্পন্ন করা হয়। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ একটি বড় স্থাপনা। এখানে প্রশাসনিক, একাডেমিক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনেক স্থাপনা আছে। অধ্যক্ষের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে নির্মাণ ও মেরামত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।
(৯)	কাজ সমাপ্তির প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানের প্রধান, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীসহ তিনজন সদস্যের স্বাক্ষর রয়েছে কি-না?	উপসহকারী প্রকৌশলী, মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২ রাজশাহী -এর স্বাক্ষর আছে।
(১০)	IMED এর পরিপত্র মোতাবেক কাজ শুরুর পূর্বের ভিডিওচিত্র (Pre-work ও Post work Survey Report) সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি-না? করা হয়ে থাকলে ছবিসহ পৃথক কাগজে সংযুক্ত করতে হবে।	কাজ শুরুর পূর্বের ভিডিওচিত্র পাওয়া যায়নি, তবে কিছু স্থির চিত্র পাওয়া যায়। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের CPTU এর ১১/১০/২০১৮ খ্রি: তারিখের ১৫৬ নং পরিপত্রের নির্দেশনা পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালিত হয়নি।
(১১)	প্রস্তাবিত মেরামত ও সংস্কার কাজে BOQ (Bill of Quantity)-তে উল্লেখিত specification মোতাবেক নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে কি-না?	প্রতিটি কাজের BOQ সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিদর্শিত কাজগুলির কতিপয় অংশ পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, BOQ তে উল্লেখিত Specification মোতাবেক নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে।
(১২)	সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মো: সাইফুল ইসলাম, যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ তারিখ: ১৫/০৫/২০২২ খ্রি:
(১৩)	সার্বিক মন্তব্য (অতিক্রান্ত সময়ের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মে দৃশ্যমান হয়েছে কি-না?)	কলেজ কর্তৃপক্ষ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে সরেজমিনে পরিদর্শনে কাজগুলি সন্তোষজনক মর্মে দৃশ্যমান হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ কাজ সম্পাদনের পর বুঝে নিয়েছেন।

(১৪)

সুপারিশ

সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, উল্লিখিত কাজগুলির চাহিদা অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ কর্তৃক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে ১১.১০.২০২০ তারিখে, প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে ১৯.১১.২০২০ তারিখে এবং অর্থ ছাড় করা হয়েছে ১৭.১২.২০২০ তারিখে। অর্থ ছাড় করা পর্যন্ত অর্থবছরের প্রায় অর্ধেক সময় আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। চাহিদাও প্রেরণ করা হয়েছে প্রায় ০৪ (চার) মাস পরে। প্রারম্ভিক কাজগুলি যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় কাজ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় পাওয়া যায় নি। তাই জুলাই-আগস্ট মাসের মধ্যে চাহিদা প্রেরণ ও প্রশাসনিক অনুমোদনের কাজ সম্পন্ন করা গেলে কাজ বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। প্রত্যাশী সংস্থাসমূহকে অর্থবছরের শুরুতেই কাজের চাহিদা প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। এ বিভাগ থেকেও প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থছাড় যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

সিপিটিইউ এর নির্দেশনা অনুসারে প্রকল্প স্থানের মেরামত পূর্ব ও পরবর্তী স্থির ও ভিডিও চিত্র ধারণের বিষয়টি অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে। শুধুমাত্র স্থিরচিত্র ধারণ করলেই হবে না।

অপারেশনাল প্লানের আওতায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজের নতুন প্রশাসনিক ভবনের দশ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট চার তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করার জন্য নির্মাণ কাজ চলছে। ডিসেম্বর নাগাদ কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা যায়। তবে সম্পন্ন দশ তলা নির্মাণ না করা পর্যন্ত মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষের সংকট থেকেই যাবে। কেননা ভবনের ডিজাইনে চার তলা পর্যন্ত মূলত: প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হবে, এর উপর থেকে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। দশ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ করতে ৩০ কোটি টাকার চাহিদা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উন্নয়ন অনুবিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজের অডিটোরিয়াম পুন: নির্মাণ কাজ ওপির আওতায় চলমান আছে। এক্ষেত্রেও অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে বরাদ্দ প্রদান করা হলে কাজটি সুসম্পন্ন করা যাবে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উন্নয়ন অনুবিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।

একই ধরনের মেরামত/সংস্কারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব না পাঠিয়ে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক কাজগুলোকে যথাসম্ভব একত্রিত করে কাজের প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে কাজের দৈততার আশংকা কম হবে।

অর্থবছরভিত্তিক সংস্কার/মেরামত কাজগুলোর ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এতে একই কাজে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে পুনরায় বরাদ্দ প্রদানের বিষয়টি মনিটরিং করা যাবে।

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)

যুগ্মসচিব

নার্সিং শিক্ষা অধিশাখা

ফোন: ০২-৫৫১০০৬৬৪

ইমেইল: nursedu@mefwd.gov.bd