

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ
মেরামত শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mefwd.gov.bd

স্মারক নং-৫৯.০০.০০০০.১৩০.২৬.০০১.২২-১৫৬


তারিখঃ ১০ জৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দঃ
২৪ মে, ২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের পরিচালন বাজেটের আওতায় পরিচালন বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হতে
ছাড়কৃত অর্থে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত মেরামত ও সংস্কার কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মেরামত শাখার ০৭/০৩/২০২২ তারিখের স্মারক নং ৫৯.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০১২.১৯-৬৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০-২১ অর্থবছরের পরিচালন বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (-
১৬২০১০১-১৩৩০২১-৩২৫৮১০৮ “অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ” খাত) হতে ছাড়কৃত অর্থে গণপূর্ত অধিদপ্তরের
মাধ্যমে বাস্তবায়িত ঠাকুরগাঁও নার্সিং ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন স্থাপনার খাতভিত্তিক মেরামত ও সংস্কার কাজ সরেজমিনে
পরিদর্শনপূর্বক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দাখিল করা হলো।

সংযুক্তি: সংযুক্তি: ৬ পাতা


২৪/০৫/২২
(মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোনঃ ০২-৯৫৪৫৭৩২

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতি/অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। যুগ্মসচিব (নির্মাণ ও মেরামত) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩০/৫/২২-৬৪২
২৪/৫/২২

নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও এর ২০২০-২১ অর্থবছরের মেরামত ও সংস্কার কাজ

পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম

পদবী : উপসচিব

পরিদর্শনের তারিখ : ২৪/০৩/২০২২ খ্রি.

পরিদর্শন কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা: নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও

প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, ঠিকানা: মোহাঃ রাহেনুর বেগম, ইন্সট্রাক্টর, নার্সিং ইনস্টিটিউট,
ঠাকুরগাঁও

কাজ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, ঠিকানা : মোঃ জিয়াউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ,
ঠাকুরগাঁও

পরিদর্শন প্রতিবেদন

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী গত ২৪/০৩/২০২২ খ্রি.তারিখ বিকাল ৩:৩০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও এর নার্সিং ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত মেরামত ও সংস্কার কাজ পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ, মোহাঃ রাহেনুর বেগম, নার্সিং ইন্সট্রাক্টর, অঞ্জনা রাণী রায় ও গণপূর্ত বিভাগের উপ-সহকারি প্রকৌশলী মোঃ ইউসুফ আলী উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুকূলে “অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ” খাতে অর্থ বিভাগ হতে ছাড়কৃত অর্থ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও সদরে গণপূর্ত বিভাগ ঠাকুরগাঁওয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ৩টি কাজের বিপরীতে মোট-২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় যার বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)
০১	নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও এর ছাদের পূর্ব অংশের হলরুম সম্প্রসারণ কাজ	১২.০০
০২	নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও এর বিভিন্ন রুমে টাইলসকরণ কাজ	১০.০০
০৩	নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও এর বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	৬.০০
মোট বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)		২৮.০০

উপরের ছকে উল্লেখিত ০৩টি কাজের মধ্যে পরিমাপযোগ্য কাজসমূহ Measuring tap ব্যবহার করে সরেজমিনে পরিমাপ করা হয়। উক্ত পরিমাপের ভিত্তিতে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে মেরামত ও সংস্কার কাজের পরিমাপগত ও গুণগত মান বজায় রেখে কাজ করে অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সহায়ক কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে।



২৩

ক্রম.	কাজের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০১	নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও এর ছাদের পূর্ব অংশের হলরুম সম্প্রসারণ কাজ	১২.০০ লক্ষ	সম্পাদিত কাজ নিম্নরূপ: ১) নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও এর ছাদের পূর্ব অংশের হলরুমের ফ্লোর টাইলস ২। সকল জরাজীর্ণ ও পুরাতন কাঠের জানালা অপসারণ করে Thai Alumiminium window স্থাপন করা হয়েছে। ৩) জানালার উপর অংশের RCC Lintel নির্মাণ. ৪) Perforated Gypsum board false ceiling installation work with slab ৫। 125 mm thick brick work বরাদ্দপত্রের শর্তানুযায়ী পরিদর্শকালে উপস্থিত উপ-সহকারি প্রকৌশলী প্রস্তাবিত ও সম্পাদিত কাজের Pre-work ও Post work Survey Report দাখিল করেছেন। Pre-work ও Post work Survey Report পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এ কক্ষটি মেরামত ও সংস্কারের পূর্বে unhygienic ও ব্যবহার অনুপযোগী ছিল। মেরামত ও সংস্কারের পর দৃষ্টিনন্দন ও ব্যবহার উপযোগী হলো। কাজের পরিমাণ মোটামুটি সন্তোষজনক।
০২	নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও এর বিভিন্ন রুমে টাইলসকরণ কাজ	১০.০০ লক্ষ	আবাসিক হোস্টেলের সবগুলো কক্ষের ফ্লোর ও ওয়াল টাইলস করা হয়েছে যা পরিদর্শন করা হয়েছে। স্থাপিত টাইলস Measuring tap ব্যবহার করে সরেজমিনে পরিমাপ করা হয়েছে। তিন তলার সম্পূর্ণ রুমের ভিতর-বাহির প্লাস্টিক পেইন্ট ও পানির লাইনের কাজ করা হয়েছে। নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও এর অধ্যক্ষ এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় কাজের পরিমাণ সন্তোষজনক। কাজ সমাপ্তির প্রতিবেদনে ৩ সদস্যের স্বাক্ষর রয়েছে। বিভিন্ন রুমে টাইলসকরণ কাজের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠান প্রধান সন্তুষ্ট মর্মে জানান। বরাদ্দপত্রের শর্তানুযায়ী পরিদর্শকালে উপস্থিত উপ-সহকারি প্রকৌশলী প্রস্তাবিত ও সম্পাদিত কাজের Pre-work ও Post work Survey Report প্রদর্শন করেছেন। কাজের পরিমাণ সন্তোষজনক।
০৩	নার্সিং ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও এর	৬.০০ লক্ষ	কাজ সন্তোষজনকভাবে সম্পাদিত হওয়ার বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান, কাজ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান গণপূর্ত বিভাগের প্রকৌশলীসহ তিন সদস্যের প্রত্যয়ন

1-3

বৈদ্যুতিক কাজ	মেরামত	রয়েছে। সম্পাদিত কাজের পরিমাণগত ও গুণগত মান সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামত ইতিবাচক।
------------------	--------	--

সার্বিক মন্তব্য : মোট বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নির্ধারিত VAT ও IT কর্তন, Contractor's profit, Carrying cost, equipment mobilization ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে প্রাক্কলন অনুযায়ী সম্পাদিত কাজের পরিমাণ মোটামুটি সন্তোষজনক। ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের মেরামত ও সংস্কার কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কার্যাদেশ প্রদানের পর্যায়ে রয়েছে।


সুপারিশ:

১। যেসব মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য বেশি পরিমাণে রড, সিমেন্ট, ইট, বালি ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে পারে মর্মে প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন দেখে প্রতীয়মান হবে; সেসব কাজের জন্য working Design (বিশেষত: ছাদ, কলাম, বীম, দেওয়াল ইত্যাদি Load Bearing Structure এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রড, সিমেন্ট, ইট, বালি ইত্যাদি) ও ব্যবহৃত মালামালের Laboratory Test Report গ্রহণের Provision রাখা যেতে পারে। কারণ, ব্যবহৃত মালামালের Quality এর উপর ভবিষ্যতে Structure এর Longevity, Safety ইত্যাদি নির্ভর করে।

৩। বর্তমানে Work Completion Report এ প্রতিষ্ঠান প্রধান, প্রতিষ্ঠানের অন্য একজন সদস্য ও বাস্তবায়নকারী কারিগরি প্রতিষ্ঠানের একজন প্রকৌশলী স্বাক্ষর করে থাকেন। স্থানীয় প্রশাসনের প্রধান হিসেবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কে এর সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

৪। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ও মেরামত ও সংস্কার কাজ সুপারভাইজারের জন্য জেলা প্রশাসনের এস.এ শাখার উপসহকারী প্রকৌশলীকে প্রতিনিধি হিসেবে রাখা যেতে পারে।

৫। ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল প্রদানের পূর্বে সম্পাদিত সকল নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।


মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম

উপসচিব (মেরামত শাখা)

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ